

竣工报告

建设单位	郑州大学	施工单位	河南风爆建设工程有限公司
工程名称	郑州大学后勤集团公司北校区原锅炉房内设备基础拆除项目	承包方式	总承包
建筑面积	/	层数	/
工程范围	根据文件中约定的工程内容	结构类型	/
合同总价	126600 元	工程地点	郑州市高新区科学大道 100 号
合同开工日期	2021 年 1 月 31 日	实际开工日期	2021 年 1 月 31 日
合同竣工日期	2021 年 2 月 9 日	实际竣工日期	2021 年 2 月 9 日
合同工作天数	10 天	实际工作日期	10 天
简要说明			
1. 提前竣工或造成延误工期的主要原因			
无			
2. 未完成施工主要项目、未完成措施意见;			
无			
3. 本工程已经完工, 经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 符合设计文件及合同要求, 请建设单位在 日内组织工程竣工验收工作。			
主送: 郑州大学			
施工单位(盖章) 河南风爆建设工程有限公司			
		单位负责人: <u>孟庆峰</u>	
		项目经理:	
		年 月 日	
总监理工程师意见:			
年 月 日			

附件 6

后勤集团工程竣工验收单

工程名称	郑州大学后勤集团公司北校区原锅炉房内设备基础拆除		
项目单位	后勤集团动力服务公司		
施工单位	河南风爆建设工程有限公司		
竣工时间	2021 年 2 月 9 日		
工程地址	郑州大学北校区		
工程概况	拆除锅炉房院内锅炉出设备，其中包括室内一套、室外一套及配套小房屋一套，拆除后对所有拆除所产生的建筑垃圾清运。		
整体评价	合格		
验收人员 签名	张忠敏 孙书翰 孙可欣		
存在问题需 整改内容	无		
问题处理 结果	无	使用 单位 签名	孙书翰
备注			