




工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学北校区灾后水电维修工程项目		采购编号	郑大-竞磋-2021-0122
项目单位	郑州大学北校区综合管理中心		验收时间	2022.6.9
工程内容及概况	受7.20特大暴雨影响，北校区大小礼堂、体育馆电路，校内花园照明电路、南食堂广场照明电路等，因暴雨造成电路损坏，照明灯不亮存在极大的安全隐患，急需维修。9号教学楼自使用以来和图书馆共用消防系统，泵房受雨水浸泡已无法运行，造成图书馆和9号教学楼4楼以上全部停水，急需维修。校内摄像监控出现故障，急需进行电路检测维修。			
验收条件	1. 完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2. 按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3. 工程竣工验收资料齐全。			
项目验收是否涉及消防				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
合同价(中标价)	57万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	否	项目单位负责人签名 (加盖公章): 
验收价	61.99万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	否	
学校审批的预算价	62.8万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	否	
施工单位	天蓝建设有限公司		项目负责人	申倩倩 申倩倩
设计单位	\		项目负责人	\
监理单位	河南恒基时代建设管理有限公司		项目负责人	张世星 张世星
验收组对工程项目整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、招投标办公室等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为： 1. 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3. 不合格 <input type="checkbox"/>			
施工单位需要局部整改完善的内容	1. 资料中签字日期统一完善。			
验收组签名	王利娟 张世星 申倩倩 2022年6月9日			
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	(项目单位对整改结果负责)		项目单位主要负责人签名(加盖公章):	
			 2022年6月9日	

本表格正反面打印

背面