


工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学后勤集团公司郑州大学幼儿园项目室内装饰施工项目		采购编号	豫财招标采购-2021-1616
项目单位	郑州大学后勤集团公司		验收时间	
工程内容及概况	新建幼儿园室内装修施工，主要包含装饰工程建筑、电气、给排水等内容（详见图纸及工程量清单）。总建筑面积约 8400 m ² 。			
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。			
项目验收是否涉及消防				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
合同价 (中标价)	271.693942 万元	工程结算变更追加是否超工程 合同价(中标价)的10%	否	项目单位负责人签名 (加盖公章) 
验收价	万元	工程结算变更追加是否超工程 合同价(中标价)的10%	否	
学校审批 的预算价	320 万元	工程追加后竣工结算总价是否 超学校审批的预算价	否	
施工单位	河南裕鸿建筑工程有限公司		项目负责人	胡海洋
设计单位	中衍郑州工程设计研究院有限公司		项目负责人	白明梅
监理单位	河南恒基时代建设管理有限公司		项目负责人	牛潇
验收组对 工程项目 整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、招投标办公室等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为： 1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/>			
施工单位 需要局部 整改完善 的内容	1. 部分竣工资料进一步完善。 2. 局部柱子压条脱落、断裂、起翘。 3. 东走廊二层部分墙漏刷涂料。			
验收组 签名	余海清 刘喜山 程远 郭中 郭新 赵凤云 年 8 月 4 日			
内容整改 完成后由 项目单位 填写整改 意见	(项目单位对整改结果负责)		项目单位主要负责人签名(加盖公章): 已按要求整改完毕。 