



# 工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学后勤管理处四校区青年教师公寓改造工程项目（二标包）		采购编号	豫财磋商采购-2021-1338-2
项目单位	郑州大学后勤管理处		验收时间	2022.9.19
工程内容及概况	郑州大学南校区学5楼、主校区松园6号楼维修改造项目。			
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。			
项目验收是否涉及消防				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
合同价（中标价）	335.5万元	工程结算变更追加是否超工程合同价（中标价）的10%	否	项目单位负责人签名 （加盖公章） 
学校审批的预算价	392.44515万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	否	
施工单位	河南威凡建筑工程有限公司		项目负责人	侯武俊
设计单位	国昇设计有限责任公司		项目负责人	
监理单位	河南鑫东辰工程管理有限公司		项目负责人	张栋梁
验收组对工程项目整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为： 1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/>			
施工单位需要局部整改完善的内容	1. 竣工图纸与实际工程不符；完善竣工资料。 2. 松园6#东大门安装不符合要求，配电箱改变使用性质； 3. 松园6#北侧雨棚限高出口设置不符合规范要求。 4. 松园6#楼外窗才安装限位器。 5. 南校区学5楼应急照明灯具接线处不符合要求。 6. 卫生间洗手台管道在杂物内小孔处理。			
验收组签名	王贵春 余海涛 王林娟 张宽立 张栋梁 2022年9月19日			
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	（项目单位对整改结果负责） 整改已完成。 孟会英 2022.9.21		项目单位主要负责人签名（加盖公章）：  2022年9月21日	