





工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学后勤管理北校区南公寓楼维修改造工程（二期）项目		采购编号	豫财磋商采购-2022-666
项目单位	后勤管理处		验收时间	
工程内容及概况	对北校区南公寓楼阳台、卫生间原墙面、地面、阳台门窗、卫生间内吊顶、阳台及卫生间线路、卫生间给排水等进行拆除后重新维修。			
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。			
项目验收是否涉及消防			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
合同价（中标价）	216.007951万元	工程结算变更追加是否超工程合同价（中标价）的10%	否	项目单位负责人签名（加盖公章）： 
学校审批的预算价	249.725057万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	否	
施工单位	中千致远建筑工程有限公司		项目负责人	叶建
设计单位	——		项目负责人	
监理单位	河南庆耀工程管理有限公司		项目负责人	王伟伟
验收组对工程项目整体评价	<p>学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为：</p> <p>1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/></p>			
施工单位需要局部整改完善的内容	<p>1. 部分卫生间内外高差不符合规范要求，易导致积水外溢；阳台地面与卫生间过门石地面高差过大，不符合规范要求，需整改。</p> <p>2. 洗水池下水管缺回水弯，需整改。</p> <p>3. 阳台地漏施工粗糙，施工不完整；卫生间墙砖个别部位存在空鼓，需整改。</p>			
验收组签名	<p>  2023年6月15日 </p>			
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	（项目单位对整改结果负责） 整改已完成。  2023.7.10		项目单位主要负责人签名（加盖公章）：  2023年7月10日	

工程项目竣工验收报告单

验收 提供 材料	<p>验收材料由项目单位负责提供：</p> <ol style="list-style-type: none">1、工程项目初验合格报告（三人签字）；2、工程项目初步验收逐项验收记录表3、采购文件、投标文件、政府采购合同；4、竣工图纸、施工单位工程竣工报告、监理单位工程竣工质量评估报告、工程质量控制技术资料和验收记录等；5、若为国家规定强制性检测的采购项目，必须提供由国家认可专业检测机构验收合格报告（如结构安全、电梯、消防等项目）。
验收 组织 程序	<p>验收工作由验收组组长主持，组织程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、项目单位、施工、设计和监理单位分别向验收组汇报工程合同履行情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程质量控制情况；2、验收组审阅工程竣工资料，对存在的疑问进行质疑；3、验收组按施工图纸、施工验收规范在现场实地查看工程项目质量；4、验收组对工程质量和各管理环节作出全面评价，形成工程竣工验收意见，填写《工程竣工质量验收报告》并签名。
备注	50万元以上工程项目