



工程项目竣工验收报告单

工程名称	主校区 2 号中心配标准化机房建设项目	采购编号	郑大 - 竞谈 -2021-0158
项目单位	后勤集团公司	验收时间	2023.4.11
工程内容及概况	完成以 2 号中心配站内基础设施装修和下属 12 个区域配电房的无人值守智能化平台的覆盖, 使二号中心配达到标准化机房要求		
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容, 初验合格。2、按国家和学校规定, 项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。		
项目验收是否涉及消防			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
合同价 (中标价)	642750 万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的 10%	项目单位负责人签名 (加盖公章)  后勤集团公司 周玉川
验收价	642750 万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的 10%	
学校审批的预算价	649921 万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	
施工单位	河南怡和电管家能源科技有限公司	项目负责人	周玉川
设计单位		项目负责人	
监理单位		项目负责人	
验收组对工程项目整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收, 验收组由监察处、财务处、审计处、招投标办公室等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报, 审核项目竣工资料, 并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量, 根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价, 形成最终竣工验收结论为: 1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/>		
施工单位需要局部整改完善的内容	① 装修与电气分别说明清单汇总。 ② 按规范程序完善竣工资料。 ③ 补充设备正常运行调试检测报告。 ④ 无线烟感探测器电话安装在天花板上。		
验收组签名	周玉川 李海清 李健康 孙博坤 高磊 王博 2023年4月11日		
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	(项目单位对整改结果负责) 王整改		项目单位主要负责人签名(加盖公章):  2023年 月 日