

工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学后勤管理处四校区 青年教师公寓改造工程（一标包）	采购编号	豫财磋商采购 -2021-1338-1
项目单位	后勤管理处	验收时间	2022.9.19
工程内容及概况	对北校区青年教师公寓、研一楼一层原墙面、楼地面、宿舍门窗、室内吊顶、室内线路、卫生间给排水、暖气片、踢脚线等进行拆除后重新维修。		
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。		
项目验收是否涉及消防			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
合同价 (中标价)	340.000000 万元	工程结算变更追加是否超工程 合同价(中标价)的10%	否
学校审批 的预算价	507.198897 万元	工程追加后竣工结算总价是否 超学校审批的预算价	否
施工单位	河南金财建筑工程有限公司	项目负责人	程新超
设计单位	——	项目负责人	
监理单位	河南鑫东辰工程管理有限公司	项目负责人	张林国
验收组对 工程项目 整体评价	<p>学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为：</p> <p>1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/></p>		
施工单位 需要局部 整改完善 的内容	<p>1. 竣工图与实际工程不符，完善竣工资料。 2. 研一楼疏散指示标志及应急照明灯具才接材料未按要求施工。 3. 北校区青年教师公寓疏散指示标志才接图纸施工，应急照明灯具线路不符合 消防规范要求。 4. 走廊及阳台地板漆颜色色差较大； 5. 洗漱台洗手盆不牢固。 6. 部分门框与墙体连接处有缝隙。</p>		
验收组 签名	<p>王彬 王彬 王彬 王彬 王彬 王彬 王彬 王彬 王彬 王彬</p> <p style="text-align: right;">2022年9月19日</p>		
内容整改 完成后由 项目单位 填写整改 意见	<p>(项目单位对整改结果负责)</p> <p>整改已完成</p> <p>孟会英</p> <p>2022.9.21</p>		<p>项目单位主要负责人签名(加盖公章):</p> <p>张林国</p> <p>2022年9月1日</p>