





工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学公共卫生学院二级生物安全实验室建设项目	采购编号	郑大 - 竞谈 -2021-0151
项目单位	郑州大学公共卫生学院	验收时间	2022.9.23.
工程内容及概况	为加强感染性疾病的研究平台建设,提高实验室生物安全保障水平。特对公共卫生学院四楼二级生物安全实验室进行升级改造,实验室改造总体要求:完成实验室围护结构、洁净通风空调系统及配套设施安装,工期要求两个月完成。此次实验室改造的位置是公共卫生学院四楼北部实验室共5间204m ² 。		
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容,初验合格。2、按国家和学校规定,项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。		
项目验收是否涉及消防			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
合同价 (中标价)	77.9582 万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	项目单位负责人签名 (加盖公章): 
验收价	85.4 7289 万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	
学校审批的 预算价	90 万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	
施工单位	河南超远建筑工程有限公司	项目负责人	
设计单位	北京克力爱尔生物实验室工程有限公司	项目负责人	
监理单位		项目负责人	
验收组对 工程项目 整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收,验收组由监察处、财务处、审计处、招投标办公室等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报,审核项目竣工资料,并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量,根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价,形成最终竣工验收结论为: 1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/>		
施工单位 需要局部 整改完善 的内容	1.完善施工图及竣工图 2.加强金属平开门及吊顶检修口的密闭性。 3.补充金属平开门和空调机组的合格证。 4.提供电线电缆、给排水管等同批次产品的检验报告。		
验收组 签名	程远 余海涛 冯... 张... 2022年9月23日		
内容整改 完成后由 项目单位 填写整改 意见	(项目单位对整改结果负责) 已按要求整改完成	项目单位主要负责人签名(加盖公章):  年 月 日	

本表格正反面打印

-----正面-----