

网络空间安全学院实验中心机房精密空调扩容升级项目 验收合格报告

我单位 实验中心机房精密空调扩容升级 项目（招标编号：郑大-竞谈-2021-0065），合同金额：38.6 万元，于 2021 年 11 月 26 日 与中标方签订了购置合同，主要设备名称为：50KW 精密空调机组 1 套等。

2021 年 12 月 2 日 所有设备陆续到货，设备包装完好，由供货商和我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验收，所有设备完好无损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，供货日期是按照合同约定执行，没有出现延期情况，双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2021 年 12 月 7 日，由厂方技术人员进行了安装调试，调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，安装设备运行正常。经过一周时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我院组织了魏斌、庞海波、刘博 三位技术工程人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

魏斌、庞海波、刘博

单位监督及项目负责人（签字）：

李博、李子和

单位名称：（盖章）

日期：2021.12.14



附件 4：郑州大学仪器设备到货初步验收单

No.

2021年12月2日

使用单位	网络空间安全学院	使用人	刘博	合同编号	郑大-竞谈-2021-0065	
供货商	河南华昱科技有限公司			合同总金额	386000.00 元	
设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）						
序号	品名	技术参数 (规格型号)	生产厂家 (产地)	数量	单位	金额
1	空调系统	CLIMAVENETA COOLBLADE DAU 050 50KW 精密空调 机组	上海	组	1	266260
2	基础改造、安 装施工	国标 基础改造安装材 料	中国	项	1	100500
3	动环系统改造	ZLT 动环设备等	广东	项	1	19240
实物验收情况	外观质量（有无残损，程度如何）。 无残损。					
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。 数量、型号、规格、产地与合同相符，无误。					
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。					
技术验收情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。					
初步验收情况	☒ 通过验收 ☐ 整改后再组织验收 ☐ 不通过验收索赔要求 ☐ 其他结论					
验收小组成员签字	魏斌 刘博 张明波		供货商 授权代表签字		李鹏	