



工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学后勤集团公司郑州大学幼儿园项目室外景观及绿化施工		采购编号	豫财磋商采购-2022-233
项目单位	郑州大学后勤集团公司		验收时间	2023.5.31
工程内容及概况	新建幼儿园项目道路、围墙、绿植、水池、廊架等，详见图纸及工程量清单。			
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。			
项目验收是否涉及消防				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
合同价 (中标价)	290万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	否	项目单位负责人签名 (加盖公章):  刘时辉
验收价	万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	否	
学校审批的预算价	370万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	否	
施工单位	郑州市东城建筑工程配套有限公司		项目负责人	刘时辉
设计单位	中衍郑州工程设计研究院有限公司		项目负责人	郭占海
监理单位	河南恒基时代建设管理有限公司		项目负责人	牛潇
验收组对工程项目整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、招投标办公室等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为： 1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/>			
施工单位需要局部整改完善的内容	资料: (1) 齐全监理日志; (2) 苗木、绿植进场验收记录 (3) 隐蔽工程验收记录齐全; (4) 材料合格证检测报告等 现场: (1) 廊架柱下垫水砖铺地不平整 (2) 水池、砌天沟缝、铺设水砖 (3) 中心活动区积水处理 (4) 冠木树根埋深太浅 (5) 垃圾清运处理。			
验收组签名	刘时辉 程远 张宏亮 高学峰 郭占海 牛潇 2023年5月31日			
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	(项目单位对整改结果负责)		项目单位主要负责人签名(加盖公章): 已整改完成  刘时辉 年 月 日	