

# 竣 工 报 告

建设单位	郑州大学	施工单位	河南鸣达建设工程有限公司
工程名称	郑大安评中心遗传毒实验室改造项目	承包方式	包工包料
建筑面积		层数	/
工程范围	河南省宏科建设监理有限公司	结构类型	/
合同总价	¥444350 元	工程地点	郑州市区
开工日期	2021年11月12日	实际开工日期	2021年11月12日
竣工日期	2021年11月20日	实际竣工日期	2021年11月20日
工作天数	9 天	实际工作天数	9 天

## 简 要 说 明

1、提前竣工或延误工期的主要原因

2、未定施工主要项目、未完原因措施意见：

3、工程已经完工，经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计合同要求，请建设单位在 5 日内组织工程竣工验收工作。

主送：

抄送：

施工单位：	项目经理： <b>顾瑶</b> 2021年11月20日
总监理工程师意见	监理工程师： <b>李新敬</b> 2021年11月20日
建设单位意见：	建设单位负责人：  年 月 日