

# 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼 维护改造项目决算书



河南中正装饰工程集团有限公司  
2021年11月

# 结 算 总 价

建设单位: \_\_\_\_\_

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

结算总价 (小写): 1035009.61

(大写): 壹佰零叁万伍仟零玖元陆角壹分

施工单位: \_\_\_\_\_



法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编制人: \_\_\_\_\_



时 间:        年    月    日

# 单项工程结算价汇总表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
	郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造	1035009.61		20995.81	26240.87
1	郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-原合同	819296.51		17182.02	21862.81
2	郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001	52695.24		1238.07	1552.15
3	郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更002	57625.12		1233.32	1533.26
4	郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更003	67971.30		855.78	1061.21
5	郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-设计变更	37421.44		186.65	231.44
合 计		1035009.61		20995.81	26240.87

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

# 单位工程结算价汇总表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 造-原合同 维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	704191.45	
1.1	一层	9160.98	
1.2	新建	197972.83	
1.3	二层	12857.06	
1.4	新建	166248.04	
1.5	三层	13908.13	
1.6	新建	150524.23	
1.7	四层	10482.29	
1.8	新建	143040.89	
2	措施项目	25590.91	
2.1	其中: 安全文明施工费	17482.02	
2.2	其他措施费(费率类)	8108.89	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	21862.81	—
4.1	定额规费	21862.81	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	751648.17	
6	增值税	67648.34	—
7	含税工程造价合计	819296.51	
结算价合计=1+2+3+4+6		819,296.51	0

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 造-原合同 维护改造

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一层					9160.98	
		拆除					9160.98	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖砌体 2. 满足相关规范及 图纸要求	m <sup>3</sup>	2.52	78.25	197.19	
2	011605001001	地面瓷砖拆除-卫生间、地台	1. 拆除原有瓷砖 2. 拆除找平层 3. 满足相关规范及 图纸要求	m <sup>2</sup>	58.3	9.4	548.02	
3	011605002001	立面块料拆除-卫生间	1. 拆除原有瓷砖 2. 拆除找平层 3. 满足相关规范及 图纸要求	m <sup>2</sup>	102.4	8.05	824.32	
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 楼梯间空鼓墙面 拆除 2. 满足相关规范及 图纸要求	m <sup>2</sup>	21.49	9	193.41	
5	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 楼梯间控股天棚 面拆除 2. 满足相关规范及 图纸要求	m <sup>2</sup>	7.28	13.55	98.64	
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶 2. 满足相关规范及 图纸要求	m <sup>2</sup>	30.6	5.28	161.57	
7	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 空鼓天棚抹灰拆 除 2. 满足相关规范及 设计要求	m <sup>2</sup>	32	18.94	606.08	
8	011611005001	栏杆扶手拆除	1. 拆除原有栏杆扶 手 2. 楼梯地面瓷砖做 施工保护, 不得破 坏 3. 满足相关规范及 图纸要求	m	31.82	15.02	477.94	
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除现有门窗 2. 满足相关规范及 图纸要求	樘	29	41.41	1200.89	
10	011613001001	吸顶灯、平板灯拆除	1. 拆除原有天棚吸 顶灯、平板灯 2. 满足相关规范及 图纸要求	套	124	3.78	468.72	
11	011613001003	筒灯拆除	1. 拆除原有天棚筒 灯 2. 满足相关规范及 图纸要求	套	153	3.57	536.21	
本页小计							5322.99	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-原合同  
 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011613001002	灯带拆除	1. 拆除原有天棚灯带 2. 满足相关规范及图纸要求	套	45	3.78	170.1	
13	01B001	艺术布艺拆除	1. 拆除原有墙面布艺 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	18	10.08	181.44	
14	011612001001	管道拆除	1. 拆除原有立管、小便器管 2. 满足相关规范及图纸要求	m	30	1.77	53.1	
15	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除原有大便器、小便器、面盆、拖把池 2. 满足相关规范及图纸要求	套	14	64.39	901.46	
16	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有隔断板 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	33	4.6	151.8	
17	01B002	拆除原有面盆台面	1. 拆除原有面盆台面及墙面镜子 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	2.16	80.67	174.25	
18	011614002001	柜体拆除	1. 拆除原有卫生间面池台面，银镜 2. 满足相关规范及图纸要求	m	3.6	100.85	363.06	
19	01B003	热水器拆除	1. 拆除原有墙面热水器 2. 满足相关规范及图纸要求	个	2	201.69	403.38	
20	060104006001	运输土石方	1. 施工现场深度保洁 2. 垃圾外运 3. 运距由施工方自行考虑	m <sup>3</sup>	20	71.97	1439.4	
							9160.98	
							197972.83	
							160229.63	
1	010401001004	砌筑卫生间地台	1. 砌筑地台 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>3</sup>	1.41	495.91	699.23	
<b>本页小计</b>							<b>4537.22</b>	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 维护改造

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010401001005	砌筑青砖	1. 砌筑青砖地面 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>3</sup>	0.97	195.92	195.92	
3	010401012003	砖砌包立管	1. 零星砌筑包立管 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>3</sup>	0.56	495.91	495.91	
4	011101006003	找平层	1. C20混凝土找平层 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	66	14.87	981.42	
5	011102003003	卫生间块料楼地面	1. 300*600防滑釉面砖铺贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	30.2	148.9	4496.78	
6	011102001004	石材楼地面	1. 卫生间过门石铺贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	0.66	168.39	111.14	
7	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂料 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	30.6	30.97	947.68	
8	011104002001	复合木地板	1. 复合木地板面层 2. 10mm*6mm*2mm金属L型不锈钢压条 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	30.4	581.22	17669.09	
9	011204003004	卫生间块料墙面	1. 300*600陶瓷锦砖铺贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	94.67	179.86	17027.35	
10	010903002002	墙面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂料 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	64	35.8	2291.2	
11	011210005003	成品隔断	1. 复合木隔断安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	34.62	436.57	15114.05	
12	01B010	成品置物架	1. 成品金属置物架安装 2. 满足相关规范及图纸要求	套	6	108.57	651.42	
13	01B011	成品挂衣钩	1. 100*150成品定制挂衣钩 2. 满足相关规范及图纸要求	套	6	108.57	651.42	
本页小计							60700.3	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-原合同  
 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	010801001001	木质门-单扇	1. 成品木质门安装 2. 规格：900*2000 3. 满足相关规范及图纸要求	樘	2	1071.4	2142.8		
15	010801001003	木质门-双扇	1. 成品木质门安装 2. 规格：1300*2000 3. 满足相关规范及图纸要求	樘	5	1799.88	8999.4		
16	010801001004	木质门-双扇	1. 成品木质门安装 2. 规格：1500*2000 3. 满足相关规范及图纸要求	樘	3	1799.88	5399.64		
17	010807001001	门联窗	1. 成品断桥铝门联窗安装 2. 规格：3200*4500 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	14.4	441.25	6354		
18	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 成品断桥铝窗安装 2. 规格：3200*4500 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	56.42	441.25	24895.33		
19	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 成品断桥铝窗安装 2. 规格：3200*8630 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	56.42	441.25	24895.33		
20	011503001001	金属扶手	1. 不锈钢扶手，钢化玻璃栏板 2. 满足相关规范及图纸要求	m	23.86	405.89	9684.54		
21	010810001001	纱帘	1. 纱帘安装，高3200mm 2. 满足相关规范及图纸要求	m	8.62	144.76	1247.83		
22	011301001004	天棚抹灰	1. 清理基层 2. 天棚面抹灰 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	130.56	20.17	2633.4		
本页小计								86258.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 维护改造

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011107002001	天棚喷刷涂料	1. 满刮腻子两遍 2. 刷白色乳胶漆二遍 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	130.56	21.43	2797.9	
24	011302001003	吊顶天棚	1. 300*300T型铝合金龙骨安装 2. 300*300铝扣板天棚吊顶安装 3. 30mm宽不锈钢封边条封边 4. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	30.2	323.64	9773.93	
		室外					1444.35	
1	011301001002	天棚抹灰	1. 天棚面抹灰 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	34.72	20.17	700.3	
2	011107002002	天棚喷刷涂料	1. 天棚面满刮腻子两遍，喷刷白色乳胶漆两遍 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	34.72	21.43	744.05	
		安装					36298.85	
1	030412004001	筒灯	1. 安装筒灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	20	75.82	1516.4	
2	030412001001	平板灯	1. 安装1000*1000平板灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	9	258.77	2328.93	
3	030412001002	平板灯	1. 安装300*300平板灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	12	195.93	2351.16	
4	030412001003	吸顶灯	1. 安装吸顶灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	1	114.09	114.09	
5	030404019001	单联开关	1. 暗装单联开关 2. 满足相关规范及图纸要求	个	3	27.88	83.64	
6	030404019002	双联开关	1. 暗装双联开关 2. 满足相关规范及图纸要求	个	16	35.26	564.16	
7	030404035001	五孔插座	1. 暗装五孔插座 2. 满足相关规范及图纸要求	个	31	12.48	1411.32	
本页小计							22418.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 维护改造

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	030404035002	三孔插座	1.暗装三孔插座 2.满足相关规范及图纸要求	个	9				
9	030411001011	PVC管配线	1.砖墙开槽 2.DN16 PVC塑料管暗埋 3.管内穿BV-1.5mm <sup>2</sup> 铜芯照明线	m	105.07	22.22	2334.66		
10	030411001012	镀锌钢管配线	1.砖墙开槽 2.DN20镀锌钢管暗埋 3.管内穿BV-1mm <sup>2</sup> 铜芯动力线	m	54.4	23.45	1275.68		
11	030404033004	排风扇	1.静音排风扇安装 2.满足相关规范及图纸要求	台	2	301.23	602.46		
12	031001007001	PPR冷水管	1.DN20 PPR冷水管安装 2.满足相关规范及图纸要求	m	108.44	40.18	4389.65		
13	031001007002	PPR热水管	1.DN20 PPR热水管安装 2.满足相关规范及图纸要求	m	12	39.84	478.08		
14	031001006001	DN110 排污管	1.DN110 PVC排污管安装 2.满足相关规范及图纸要求	m	12.8	53.81	689.15		
15	031001006002	DN65 排水管	1.DN65 PVC排水管安装 2.满足相关规范及图纸要求	m	23	39.1	899.3		
16	011505001001	洗漱台	1.40*40角钢支架 2.深色大理石面层 3.边缘倒角,表面结晶化处理 4.密封胶封缝 5.1500mm*1800mm,5mm车边防水清镜(25mm车边) 6.面盆开洞4个	m <sup>2</sup>	2.2	688.04	1513.69		
17	031004003001	洗脸盆	1.面盆安装 2.其他满足相关规范及设计要求	组	4	653.84	2615.36		
<b>本页小计</b>								14798.03	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 造-原合同 维护改造

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
18	031004007001	小便器	1. 壁挂感应式小便器安装 2. 其他满足相关规范及设计要求	组	3	1386.64	1159.92		
19	031004006001	大便器	1. 脚踏阀蹲便器安装 2. 其他满足相关规范及设计要求	组	6	1453.51	8721.06		
20	01B020	拖布池	1. 成品拖布池(含铜制龙头)安装 2. 满足相关规范及设计要求	个	1	217.14	217.14		
		分部小计					197972.83		
		二层					12857.06		
		拆除					12857.06		
1	011605001002	地面瓷砖拆除-卫生间、地台	1. 拆除原有瓷砖 2. 拆除找平层 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	58.3	9.4	548.02		
2	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 空鼓墙面拆除 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	26.6	8.99	239.13		
3	011605002002	立面块料拆除-卫生间	1. 拆除原有瓷砖 2. 拆除找平层 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	102.4	9.39	961.54		
4	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 空鼓天棚面拆除 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	18.89	13.55	255.96		
5	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	30.6	5.28	161.57		
6	011602001001	混凝土墙拆除	1. 拆除原有现浇混凝土墙 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>3</sup>	9.6	674.54	6475.58		
7	011611005002	栏杆扶手拆除	1. 拆除原有栏杆扶手 2. 楼梯地面瓷砖做施工保护, 不得破坏 3. 满足相关规范及图纸要求	m	30	15.02	450.6		
本页小计								22490.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-原合同  
 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011609002002	玻璃幕墙拆除	1. 拆除原有玻璃幕墙 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	62.1	4.48	278.21	
9	011612001002	管道拆除	1. 拆除原有立管、小便器管 2. 满足相关规范及图纸要求	m	30	1.77	53.1	
10	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除原有大便器、小便器、面盆、拖把池 2. 满足相关规范及图纸要求	套	14	64.39	901.16	
11	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有隔断板 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	33	4.6	151.8	
12	01B006	拆除原有面盆台面	1. 拆除原有面盆台面及墙面镜子 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	2.16	80.67	171.25	
13	011611002002	柜体拆除	1. 拆除原有卫生间面池台面、银镜 2. 满足相关规范及图纸要求	m	3.6	100.85	363.06	
14	01B007	热水器拆除	1. 拆除原有墙面热水器 2. 满足相关规范及图纸要求	个	2	201.69	103.38	
15	060104006002	运输土石方	1. 施工现场深度保洁 2. 垃圾外运 3. 运距由施工方自行考虑	m <sup>3</sup>	20	71.97	1439.4	
		分部小计					12857.06	
		新建					166248.04	
		装饰					126576.1	
1	010401001003	砌筑卫生间地台	1. 砌筑地台 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>3</sup>	1.41	495.91	699.23	
2	010401012002	砖砌包立管	1. 零星砌筑包立管 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>3</sup>	0.56	495.91	277.71	
<b>本页小计</b>							4741.6	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 维护改造

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	011101006002	找平层	1. C20混凝土找平层 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	30.6	11.87	455.02		
4	011102003002	卫生间块料楼地面	1. 300*600防滑釉面砖铺贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	30.2	148.9	4496.78		
5	011102001003	石材楼地面	1. 卫生间过门石铺贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	0.66	168.39	111.14		
6	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂料 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	30.6	30.97	947.68		
7	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂料 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	16	35.8	572.8		
8	011301001003	天棚抹灰	1. 清理基层 2. 天棚面抹灰 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	20.69	20.17	417.32		
9	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 满刮腻子两遍 2. 刷白色乳胶漆二遍 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	20.69	21.43	443.39		
10	011302001002	吊顶天棚	1. 300*300T型铝合金龙骨安装 2. 300*300铝扣板天棚吊顶安装 3. 30mm宽不锈钢封边条封边 4. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	30.2	323.64	9773.93		
11	011303001001	采光天棚	1. 80mm*80mm*3mm方钢龙骨 2. 5+5双层夹胶钢化镀膜玻璃 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	140.16	218.05	30561.89		
12	011204003005	卫生间块料墙面	1. 300*600陶瓷锦砖铺贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	91.67	179.86	17027.35		
本页小计								64807.3	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-原合同  
 标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 清理基层 2. 墙面一般抹灰 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	21.41	23.9	511.7		
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 满刮腻子两遍 2. 白色乳胶漆两遍 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	21.41	18	385.38		
15	011210005006	成品隔断	1. 复合木隔断安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	34.62	436.57	15114.05		
16	01B021	成品置物架	1. 成品金属置物架安装 2. 满足相关规范及图纸要求	套	6	108.57	651.42		
17	01B022	成品挂衣钩	1. 100*150成品定制挂衣钩 2. 满足相关规范及图纸要求	套	6	108.57	651.42		
18	011209001001	玻璃幕墙	1. 8mm钢化白色玻璃幕墙安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	83	523.83	43477.89		
		安装					39671.94		
1	030412004002	筒灯	1. 安装筒灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	68	75.82	5155.76		
2	030412001005	平板灯	1. 安装300*300平板灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	12	195.93	2351.16		
3	030412001006	斗胆灯	1. 安装斗胆灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	15	257.78	3866.7		
4	030411001009	PVC管配线	1. 砖墙开槽 2. DN16 PVC塑料管暗埋 3. 管内穿BV-1.5mm <sup>2</sup> 铜芯照明线	m	105.07	22.22	2334.66		
5	030411001010	镀锌钢管配线	1. 砖墙开槽 2. DN20镀锌钢管暗埋 3. 管内穿BV-4mm <sup>2</sup> 铜芯动力线	m	71.55	23.45	1677.85		
<b>本页小计</b>								76177.99	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-原合同  
标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	030404033003	排风扇	1. 静音排风扇安装 2. 满足相关规范及图纸要求	台	2	301.23	602.46		
7	031001007003	PPR冷水管	1. DN20 PP-R冷水管安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m	108.44	40.48	4389.65		
8	031001007004	PPR热水管	1. DN20 PP-R热水管安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m	12	39.84	478.08		
9	031001006003	DN110 排污管	1. DN110 PVC排污管安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m	12.8	53.84	689.15		
10	031001006004	DN65 排水管	1. DN65 PVC排水管安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m	23	39.1	899.3		
11	011505001002	洗漱台	1. 40*40角钢支架 2. 深色大理石面层 3. 边缘倒角, 表面结晶化处理 4. 密封胶封缝 5. 1500mm*1800mm, 5mm车边防水清镜 (25mm车边)	m <sup>2</sup>	2.2	688.04	1513.69		
12	031004003002	洗脸盆	1. 面盆安装 2. 其他满足相关规范及设计要求	组	4	653.84	2615.36		
13	031004007002	小便器	1. 壁挂感应式小便器安装 2. 其他满足相关规范及设计要求	组	3	1386.64	4159.92		
14	031004006002	大便器	1. 脚踏阀蹲便器安装 2. 其他满足相关规范及设计要求	组	6	1453.51	8721.06		
15	01B019	拖布池	1. 成品拖布池 (含铜制龙头) 安装 2. 满足相关规范及设计要求	个	1	217.14	217.14		
		分部小计					166248.04		
		三层					13908.13		
		拆除					13908.13		
本页小计								24285.81	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖砌墙 2. 满足相关规范及图纸要求	m3	25.29	78.25	1978.94		
2	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除原有块料地面 2. 满足相关规范及图纸要求	m2	210.9	9.4	1982.46		
3	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除原有块料踢脚线 2. 满足相关规范及图纸要求	m2	15.53	8.26	128.28		
4	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有矿棉板吊顶 2. 满足相关规范及图纸要求	m2	210.9	5.28	1113.55		
5	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 原有墙面抹灰层拆除 2. 满足相关规范及图纸要求	m2	331.2	13.55	4487.76		
6	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 原有大厅墙面抹灰层拆除 2. 满足相关规范及图纸要求	m2	162.99	13.55	2208.51		
7	060104006003	运输土石方	1. 施工现场深度保洁 2. 垃圾外运 3. 运距由施工方自行考虑	m3	20	71.97	1439.4		
8	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗户 2. 满足相关规范及图纸要求	m2	4.48	41.41	185.52		
9	011606001001	木地板拆除	1. 拆除原有木地板地面 2. 满足相关规范及图纸要求	m2	93.1	3.39	315.61		
10	011606003006	玻璃天棚拆除	1. 拆除原有天棚面玻璃 2. 满足相关规范及图纸要求	m2	15.2	4.48	68.1		
		分部小计					13908.13		
		新建					150524.23		
		装饰					113638.74		
1	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 满足相关规范及图纸要求	m2	9.13	23.9	218.21		
<b>本页小计</b>								14126.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 维护改造

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 清理基层 2. 满刮腻子两遍 3. 白色乳胶漆两遍 4. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	9.13	18	164.34		
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	61.03	23.9	1458.62		
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 清理基层 2. 满刮腻子两遍 3. 白色乳胶漆两遍 4. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	61.03	18	1098.54		
5	011204003006	卫生间块料墙面	1. 300*600陶瓷锦 砖铺贴 2. 满足相关规范及 图纸要求	m <sup>2</sup>	94.67	179.86	17027.35		
6	011207001001	教室墙面装饰板	1. 18mm厚木纹集成 护墙板粘贴 2. 满足相关规范及 图纸要求	m <sup>2</sup>	38.22	81.58	3117.99		
7	011407001004	教室墙面喷刷涂 料	1. 清理基层 2. 满刮腻子两遍 3. 白色乳胶漆两遍 4. 满足相关规范及 图纸要求	m <sup>2</sup>	63.70	18	1146.6		
8	011102003004	块料楼地面	1. 600*600地面瓷 砖铺贴 2. 满足相关规范及 图纸要求	m <sup>2</sup>	80.27	136.5	10956.86		
9	011102001002	石材楼地面	1. 卫生间过门石铺 贴 2. 满足相关规范及 图纸要求	m <sup>2</sup>	0.66	168.39	111.14		
10	011301001006	天棚抹灰	1. 清理基层 2. 天棚面抹灰 3. 满足相关规范及 图纸要求	m <sup>2</sup>	16.8	20.17	338.86		
11	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 满刮腻子两遍 2. 刷白色乳胶漆二 遍 3. 满足相关规范及 图纸要求	m <sup>2</sup>	16.8	21.43	360.02		
12	010801001005	木质门	1. 成品木质门安装 2. 配套门套安装 3. 满足相关规范及 图纸要求	m <sup>2</sup>	1.8	111.91	2135.57		
本页小计								37915.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010401001007	砌筑卫生间地台	1. 砌筑地台 2. 满足相关规范及图纸要求	m3	1.41	495.91	699.23	
14	010401012004	砖砌包立管	1. 零星砌筑包立管 2. 满足相关规范及图纸要求	m3	0.56	495.91	277.71	
15	011101006004	找平层	1. C20混凝土找平层 2. 满足相关规范及图纸要求	m2	30.6	14.87	455.02	
16	011102003007	卫生间块料楼地面	1. 300*600防滑釉面砖铺贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m2	30.2	148.9	4496.78	
17	011210005004	成品隔断	1. 复合木隔断安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m2	50.33	436.57	21972.57	
18	01B023	成品置物架	1. 成品金属置物架安装 2. 满足相关规范及图纸要求	套	6	108.57	651.42	
19	01B024	成品挂衣钩	1. 100*150成品定制挂衣钩 2. 满足相关规范及图纸要求	套	6	108.57	651.42	
20	010401001006	砖基础	1. 砖砌地台 2. C20混凝土抹灰找平	m3	2.01	359.61	722.82	
21	010401003003	实心砖墙	1. 封堵门洞 2. 满足相关规范及图纸要求	m3	2.54	405.92	1031.04	
22	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 4mm卷材防水粘贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m2	6.7	40.72	272.82	
23	011102003010	块料楼地面	1. 600*600地面瓷砖铺贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m2	39.3	136.5	5364.45	
24	011104002006	木地板	1. 复合木地板安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m2	39.3	400.27	15730.61	
25	011105005001	木质踢脚线	1. 80mm实木踢脚线粘贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m	20.9	5.31	110.98	
<b>本页小计</b>							52436.87	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 造-原合同 维护改造

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
26	011102003009	块料楼地面	1. 600*600地面瓷砖铺贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	6.77	136.5	911.55		
27	010903001001	墙面卷材防水	1. 4mm卷材防水粘贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	4.28	40.72	174.28		
28	011204003003	块料墙面	1. 清理基层 2. 铺贴块料面层 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	5.61	179.86	1009.01		
29	010901002001	型材保温屋面	1. 防火木方基层 2. 100厚保温彩钢瓦面层 3. 3MM厚防水卷材 4. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	46	178.37	8205.02		
30	010810002003	木窗帘盒	1. 9+12双层木工板基层 2. 纸面石膏板面层 3. 白色乳胶漆二遍 4. 满足相关规范及图纸要求	m	11.70	38.06	445.3		
31	011302001006	吊顶天棚	1. 双层石膏板天棚 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	31.0	54.88	1701.28		
32	011615001001	开孔(打洞)	1. 砖墙开Φ110墙洞 2. 满足相关规范及图纸要求	个	1	18.13	18.13		
33	010807001005	教师休闲区金属窗	1. 55型材断桥铝门联窗 2. 6+10+6双层钢化中空玻璃 3. 方钢门框 4. 方钢面喷涂氟碳漆两遍 5. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	17.16	533.08	9307.58		
34	010802001001	教师休闲区金属门	1. 55型材断桥铝门安装 2. 6+10+6中空钢化玻璃 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	2.6	497.16	1292.62		
		安装					36885.49		
本页小计								23067.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-原合同  
 标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	030412004005	筒灯	1. 安装筒灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	8	75.82	606.56		
2	030412001022	平板灯	1. 安装600*1200平板灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	3	214.91	644.73		
3	030412001013	平板灯	1. 安装600*600平板灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	9	156.43	1407.87		
4	030412001014	平板灯	1. 安装300*300平板灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	12	195.93	2351.16		
5	030412001016	LED长条灯	1. 安装LED长条灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	5	331.88	1659.4		
6	030411001007	PVC管配线	1. 砖墙开槽 2. DN16 PVC塑料管暗埋 3. 管内穿BV-1.5mm <sup>2</sup> 铜芯照明线	m	114.79	22.23	2551.78		
7	030411001008	镀锌钢管配线	1. 砖墙开槽 2. DN20镀锌钢管暗埋 3. 管内穿BV-4mm <sup>2</sup> 铜芯动力线	m	77.95	23.45	1827.93		
8	030404033002	排风扇	1. 静音排风扇安装 2. 满足相关规范及图纸要求	台	2	301.23	602.46		
9	031001007005	PPR冷水管	1. DN20 PP-R冷水管安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m	118.44	40.48	4794.45		
10	031001007006	PPR热水管	1. DN20 PP-R热水管安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m	24	40.48	971.52		
11	031001006005	DN110 排污管	1. DN110 PVC排污管安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m	12.8	53.84	689.15		
<b>本页小计</b>								18107.01	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 造-原合同 维护改造

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	031001006006	DN65 排水管	1. DN65 PVC排水管安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m	23	39.1	899.3		
13	011505001003	洗漱台	1. 40*40角钢支架 2. 深色大理石面层 3. 边缘倒角, 表面结晶化处理 4. 密封胶封缝 5. 1500mm*1800mm, 5mm车边防水清镜(25mm车边)	m <sup>2</sup>	2	688.05	1376.1		
14	031004003003	洗脸盆	1. 面盆安装 2. 铜制水龙头安装 3. 其他满足相关规范及设计要求	组	3	653.83	1961.49		
15	031001007003	小便器	1. 壁挂感应式小便器安装 2. 其他满足相关规范及设计要求	组	3	1386.64	4159.92		
16	031004006003	大便器	1. 脚踏阀蹲便器安装 2. 其他满足相关规范及设计要求	组	6	1453.51	8721.06		
17	01B018	拖布池	1. 成品拖布池(含铜制龙头)安装 2. 满足相关规范及设计要求	个	1	217.14	217.14		
18	030412001015	教师休闲区花灯	1. 安装Φ1000, 高380花灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	6	185.33	1111.98		
19	030412001028	教师休闲区平板灯	1. 安装300*300平板灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	1	195.93	195.93		
20	030404019003	教师休闲区单联开关	1. 暗装单联开关 2. 满足相关规范及图纸要求	个	1	27.88	27.88		
21	030404035003	教师休闲区五孔插座	1. 暗装五孔插座 2. 满足相关规范及图纸要求	个	1	42.48	42.48		
22	030404035001	教师休闲区三孔插座	1. 暗装三孔插座 2. 满足相关规范及图纸要求	个	1	65.2	65.2		
		分部小计					150521.23		
本页小计							18778.48		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		四层					10482.29		
		拆除					10482.29		
1	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除原有块料地面 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	107.7	9.39	1011.3		
2	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除原有块料踢脚线 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	7.32	8.26	60.16		
3	011604002005	教室立面抹灰层拆除	1. 拆除原有立面抹灰层 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	326.64	13.55	4425.97		
4	011604002006	大厅立面抹灰层拆除	1. 拆除原有立面抹灰层 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	40.56	13.55	549.59		
5	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除原有天棚面抹灰层 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	36.35	13.55	192.54		
6	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有天棚面吊顶 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	107.7	5.28	568.66		
7	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖砌体 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>3</sup>	18.37	78.25	1437.45		
8	011610002003	门窗拆除	1. 900*2000门拆除 2. 满足相关规范及图纸要求	樘	12	41.41	496.92		
9	060104006004	运输土石方	1. 施工现场深度保洁 2. 垃圾外运 3. 运距由施工方自行考虑	m <sup>3</sup>	20	71.97	1439.4		
		分部小计					10482.29		
		新建					143040.89		
		装饰					94853.1		
1	011102003006	块料楼地面	1. 600*600地面瓷砖铺贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	112	136.5	15288		
本页小计								25770.29	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 造-原合同 维护改造

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	011102003008	卫生间块料楼地面	1. 300*600防滑釉面砖铺贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	30.2	118.9	1496.78		
3	011102001001	石材楼地面	1. 卫生间过门石铺贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	0.66	168.39	111.14		
4	010401003002	实心砖墙	1. 砖砌封堵门洞 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>3</sup>	1.27	405.93	515.53		
5	011207001002	教室墙面装饰板	1. 18mm厚木纹集成护墙板粘贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	53.33	81.58	4350.66		
6	011407001005	教室墙面喷刷涂料	1. 清理基层 2. 满刮腻子两遍 3. 白色乳胶漆两遍 4. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	181.28	18	3263.04		
7	011301001005	接待室天棚抹灰	1. 天棚面一般抹灰 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	15.45	20.17	311.63		
8	011407002005	接待室天棚喷刷涂料	1. 清理基层 2. 满刮腻子两遍 3. 白色乳胶漆两遍 4. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	15.45	21.43	331.09		
9	010810002002	木窗帘盒	1. 9+12双层木工板基层 2. 纸面石膏板面层 3. 白色乳胶漆二遍 4. 满足相关规范及图纸要求	m	15.6	38.06	593.74		
10	011302001005	吊顶天棚	1. 双层石膏板天棚 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	112	54.88	6146.56		
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	71.89	23.9	1789.87		
12	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 清理基层 2. 满刮腻子两遍 3. 白色乳胶漆两遍 4. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	71.89	18	1348.02		
本页小计								23258.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	011201003007	卫生间块料墙面	1. 300*600陶瓷锦砖铺贴 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	94.67	179.86	17027.35		
11	011301001007	天棚抹灰	1. 清理基层 2. 天棚面抹灰 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	16.8	20.17	338.86		
15	011107002007	天棚喷刷涂料	1. 满刮腻子两遍 2. 刷白色乳胶漆二遍 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	16.8	21.43	360.02		
16	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 55型材断桥铝窗安装 2. 6+10+6中空钢化玻璃 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	30.18	459.69	13873.41		
17	010401001008	砌筑卫生间地台	1. 砌筑地台 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>3</sup>	1.41	195.91	699.23		
18	010401012005	砖砌包立管	1. 零星砌筑包立管 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>3</sup>	0.56	195.91	277.71		
19	011101006005	找平层	1. C20混凝土找平层 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	30.6	11.87	455.02		
20	011210005005	成品隔断	1. 复合木隔断安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	50.33	136.57	21972.57		
21	01B025	成品置物架	1. 成品金属置物架安装 2. 满足相关规范及图纸要求	套	6	108.57	651.42		
22	01B026	成品挂衣钩	1. 100*150成品定制挂衣钩 2. 满足相关规范及图纸要求	套	6	108.57	651.42		
		安装					48187.79		
1	030412004006	筒灯	1. 安装筒灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	72	75.82	5459.04		
<b>本页小计</b>								61766.08	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-原合同  
 标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	030112001018	平板灯	1. 安装600*600平板灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	18	156.43	2815.71		
3	030412001024	平板灯	1. 安装300*300平板灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	12	195.93	2351.16		
4	030412001021	LED长条灯	1. 安装LED长条灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	7	331.88	2323.16		
5	030412001023	花灯	1. 安装Φ1000, 高380花灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	1	185.33	185.33		
6	011304001002	灯带(槽)	1. 安装LED暖光灯带 2. 满足相关规范及图纸要求	m	88.2	19.54	1723.43		
7	030411001001	PVC管配线	1. 砖墙开槽 2. DN16 PVC塑料管暗埋 3. 管内穿BV-1.5mm <sup>2</sup> 铜芯照明线	m	114.79	22.23	2551.78		
8	030411001002	镀锌钢管配线	1. 砖墙开槽 2. DN20镀锌钢管暗埋 3. 管内穿BV-4mm <sup>2</sup> 铜芯动力线	m	77.95	23.45	1827.93		
9	030404033001	排风扇	1. 静音排风扇安装 2. 满足相关规范及图纸要求	台	2	301.23	602.46		
10	031001007007	PPR冷水管	1. DN20 PP-R冷水管安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m	118.44	40.48	4794.15		
11	031001007008	PPR热水管	1. DN20 PP-R热水管安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m	24	40.48	971.52		
12	031001006007	DN110 排污管	1. DN110 PVC排污管安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m	12.8	53.80	689.15		
本页小计							20836.11		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-原合同 标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		17482.02			
2	01	其他措施费(费率类)			8108.89			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2027.22			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	4051.15			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2027.22			
3	02	其他(费率类)						
合 计					25590.91			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-原合同

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		0		—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造- 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 原合同：维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	21862.81		21862.81
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	21862.81		21862.81
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	751648.17	9	67648.34
合 计					89511.15

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程结算价汇总表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	44978.8	
1.1	一层	2167.17	
1.2	二层	14820.89	
1.3	三层	6508.34	
1.4	四层	9097.1	
1.5	其他	12385.3	
2	措施项目	1813.31	
2.1	其中：安全文明施工费	1238.07	
2.2	其他措施费（费率类）	575.24	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1552.15	—
4.1	定额规费	1552.15	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	48314.26	
6	增值税	4350.98	—
7	含税工程造价合计	52695.24	
	结算价合计=1+2+3+4+6	52,695.24	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 造-签证变更001 维护改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层					2167.17	
1	010401012001	砖砌包立管	1.零星砌筑包立管 2.满足相关规范及 图纸要求	m3	4.37	495.92	2167.17	
		分部小计					2167.17	
		二层					14820.89	
1	010401012002	砖砌包立管	1.零星砌筑包立管 2.满足相关规范及 图纸要求	m3	4.37	495.92	2167.17	
2	011302001001	吊顶天棚	1.双层石膏板天棚 2.满足相关规范及 图纸要求	m2	63.0	54.88	3457.44	
3	011504001001	饰面板暖气罩	1.暖气罩材质:40* 60mm木龙骨间距10 0, 9.5mm厚双层石 膏板 2.部位:立柱、暖 气片	m2	6	83.7	502.2	
4	010809004001	石材窗台板	1.窗台板材质、规 格、颜色:1.8mm厚 大理石	m2	2.5	376.29	940.73	
5	030412004001	筒灯	1.安装筒灯 2.满足相关规范及 图纸要求	套	16	75.82	1213.12	
6	01B002	成品铝合金暖气罩	1.成品铝合金暖气罩	个	1	380	380	
7	011407002001	天棚喷刷涂料	1.满刮腻子两遍 2.刷白色乳胶漆二 遍 3.满足相关规范及 图纸要求	m2	82.00	21.43	1757.26	
8	011104002001	木地板	1.复合木地板安装 2.满足相关规范及 图纸要求	m2	11.0	100.27	1102.97	
		分部小计					14820.89	
		三层					6508.34	
1	010401012003	砖砌包立管	1.零星砌筑包立管 2.满足相关规范及 图纸要求	m3	4.37	495.92	2167.17	
2	011605002001	立面块料拆除	1.拆除原有瓷砖 2.拆除找平层 3.满足相关规范及 图纸要求	m2	63.0	9.4	592.2	
本页小计							19717.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 维护改造  
 造-签证变更001

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	060104006001	运输土石方	1. 施工现场深度保洁 2. 垃圾外运 3. 运距由施工方自行考虑	m <sup>3</sup>	6	71.97	431.82		
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	56.00	23.9	1338.1		
5	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 清理基层 2. 满刮腻子两遍 3. 白色乳胶漆两遍 4. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	56.00	18	1008		
6	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 成品断桥铝窗安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	2.20	411.25	970.75		
		分部小计					6508.34		
		四层					9097.1		
1	010401012004	砖砌包立管	1. 零星砌筑包立管 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>3</sup>	4.37	495.92	2167.17		
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:12mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	30	9.82	294.6		
3	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	280	1.7	476		
4	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:1.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	100	2.07	207		
5	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	160	12.36	1977.6		
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:超五类	m	300	4.14	1242		
<b>本页小计</b>								10113.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 造-签证变更001 维护改造

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030404035001	五孔插座	1.暗装五孔插座 2.满足相关规范及图纸要求	个	16	42.48	679.68	
8	030502012001	信息插座	1.名称:双口网络插座	个	8	47.83	382.64	
9	030413002001	凿(压)槽		m	24	7.8	187.2	
10	030404017001	配电箱	1.名称:强电箱	台	1	611.2	611.2	
11	030501012001	交换机		台	1	872.01	872.01	
		分部小计					9097.1	
		其他					12385.3	
1	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:PVC-Φ110	m	40	38.18	1527.2	
2	01B001	楼梯铜扣角		m	150	70.05	10507.5	
3	030411002001	线槽		m	20	17.53	350.6	
		分部小计					12385.3	
		措施项目						
本页小计							15118.03	
合 计							11978.8	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 综合单价分析表

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

第 1 页 共 29 页

项目编码		项目名称		计量单位		工程价					
010401012001		砖砌包立管		m3		4.37					
定额编号	定额项目名称	定额单位	清单综合单价组成明细				台价				
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.1	2017.29	2132	43.92	765.93	201.73	213.2	4.39	76.59
人工单价			小计	201.73	213.2	4.39	76.59	201.73	213.2	4.39	76.59
106.13元 工日			未计价材料费				-195.92				
清单项目综合单价								-195.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	烧结煤页岩普通砖 240*115*53		千块	0.5514	329.7	181.8					
干混砌筑砂浆 M10		m3	0.2142	144.36	30.92						
其他材料费				-	0.48						
材料费小计				-	213.2						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 2 页 共 29 页

项目编码		010401012002		项目名称		砖砌包立管		计量单位		m <sup>3</sup>		工程量		4.37		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
1-32	零星砌体 普通砖	10m <sup>3</sup>	0.1	2017.29	2132	13.92	765.93	201.73	213.2	4.39	76.59	201.73	213.2	4.39	76.59	
人工单价				小计					201.73							
106.13元/1日				未计价材料费					495.92							
清单项目综合单价																
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
烧结实页岩普通砖 210*115*53				千块	0.5514	329.7	181.8	-	-							
干混砌筑砂浆 DM M10				m <sup>3</sup>	0.2142	144.36	30.92	-	-							
其他材料费							0.48	-								
材料费小计							213.2	-								
材料费明																
细																

注: 1. 如不使用省级或行业建设工程主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏。

# 综合单价分析表

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

项目编码		项目名称		吊项天棚		计量单位		m2		工程量		63.0	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
13-77	铝合金条板天棚龙骨	100m2	0.01	1094.16	1532.42	139.26	424.08	10.94	15.32	1.39	4.24		
13-80	天棚胶合板基层 9mm	100m2	0.01	694.81	1333.47		269.33	6.95	13.33		2.69		
人工单价				小计				17.89	28.65	1.39	6.93		
128元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价													54.88
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
胶合板 69		m2	1.05	12.03		12.63		-		-			
铝合金条板天棚龙骨(中型)		m2	1.05	12.03		12.63		-		-			
其他材料费				-		3.4		-		-			
材料费小计				-		28.66		-		-			
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。													
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。													

# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更项目01

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 4 页 共 29 页

项目编号		011504001001		项目名称		饰面板暖气罩		计量单位		m2		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-116	墙饰面龙骨基层断面7.5cm以内木龙骨平均中距300mm以内	100m <sup>2</sup>	0.01	1131.5	1481.67	5.39	358.81	11.32	14.82	0.05	3.59				
12-133 换	墙饰面面层石膏板墙面	100m <sup>2</sup>	0.01	1668.67	3195.49		529.35	16.69	31.95		5.29				
人工单价				小计				未计价材料费							
				139.64元/工日											
清单项目综合单价 83.7															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费									材料费小计					
						-	46.74	-							
						-	46.74	-							

注：1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

项目编码		项目名称		计量单位		工程量						
010809004001		石材窗台板		m <sup>2</sup>		2.5						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
8-100	窗台板 面层 石材	10m <sup>2</sup>	0.1	450.74	3183.66		128.36	45.07	318.37			12.83
人工单价				小计				45.07	318.37			12.83
114.26元 工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								376.29				
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
石材成品窗台板				m <sup>2</sup>	1.05	290	304.5					
其他材料费							13.87					
材料费小计							318.37					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

项目编码		项目名称		筒灯	计量单位	套	工程量	16			
030412004001		清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-11-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸	套	1	15.43	17.13		5.61	15.43	17.13		5.61
				小计				15.43	17.13		5.61
人工单价								15.43			
110.21元/工日								未计价材料费			37.65
				清单项目综合单价							75.82
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				铜接线端子 20A	个	1.015	16.04	16.28			
材料费小计				筒灯 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸	套	1.01	37.28	37.65			
				其他材料费			-	0.85	-		
材料费明细				材料费小计		-	54.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001 第 7 页 共 29 页

标段： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

项目编码		项目名称		计量单位	个	工程量	I						
01B002		成品铝合金暖气罩											
定额编号	定额项目名称	定额单位	清单综合单价组成明细										
			数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
补子目1	成品铝合金暖气罩	个	1										
人工单价			小计										
0元 工日			未计价材料费						380				
			清单项目综合单价						380				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	成品铝合金暖气罩		个	1	380	380							
		材料费小计			-	380	-						

注：1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 8 页 共 29 页

项目编码				011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位		m <sup>2</sup>	工程量		82.00	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
1-200	乳胶漆 室内 天棚面 二度	100m <sup>2</sup>	0.01	1313.24	423.56		106.74	13.13	4.24		4.24					4.07
人工单价			小计													
128元/工日			未计价材料费													
清单项目综合单价										21.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	其他材料费		材料费小计				
												-	4.24	-		4.24

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更(001)

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第9页 共29页

项目编码		项目名称		木地板		计量单位		m2		工程量		11.0			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-53	其他材料面层,条形实木地板 铺在木龙骨上(单层)成品 安装	100m2	0.01	2726.83	36419.53	147.11	733.11	27.27	364.2	1.47	7.33	27.27	364.2	1.47	7.33
人工单价				小计				27.27	364.2	1.47	7.33				
128元 工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
板材材 杉木		m3	0.0142	1684.2	23.92										
实木地板		m2	1.05	240.6	252.63										
泡沫防潮纸		m2	1.1	76.19	83.81										
其他材料费								-	3.81	-					
材料费小计								-	364.18	-					

注：1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造—签证变更001

标段： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 10 页 共 29 页

项目编码		010401012003		项目名称		砖砌包立管		计量单位		m3		工程量		4.37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.1	2017.29	2132	13.92	765.93	201.73	213.2	4.39	76.59				
				小计				201.73	213.2	4.39	76.59				
人工单价				未计价材料费											
106.13元/工日				清单项目综合单价											
				495.92											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
烧结煤研石普通砖 240*115*53		丁块	0.5514	329.7	181.8										
干混砌筑砂浆 DM M10		m3	0.2112	144.36	30.92										
其他材料费				-	0.48	-									
材料费小计					213.2	-									
材料费明细															

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
 表-09

# 综合单价分析表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 11 页 共 29 页

项目编码		项目名称		计量单位		工程数量		63.0		
011605002001		立面块料拆除		m <sup>2</sup>						
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
16-17 换	块料面层拆除 楼地面 地面 砖 如需铲除找平层者,每10 m <sup>2</sup> 增加人工0.20工日	10m <sup>2</sup>	0.1	76.64			17.35	7.66		1.71
人工单价				小计			7.66			1.71
78.2元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
				9.4						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	暂估单价		暂估合价				
				单价 (元)	合价 (元)	单价 (元)	合价 (元)	单价 (元)	合价 (元)	

注: 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 12 页 共 29 页

项目编码		060104006001		项目名称		运输土方		计量单位		m <sup>3</sup>		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-121 + 1-109 * 91	自卸汽车运石灰渣 运距 ≤ 1km 实际运距(km): 25	10m <sup>3</sup>	0.1	1.87	692.54	25.35		0.19	69.25	2.54					
			人工单价				小计								
			71.79元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价										71.97					
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

项目编码	项目名称	计算单位	m2	工程量	56.00						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm	100m2	0.01	1455.52	339.54	79.24	514.58	14.56	3.4	0.79	5.15
	人工单价			小计			14.56	3.4	0.79	5.15	
	127.99元/日			未计价材料费							
				清单项目综合单价							23.9
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	3.4	-			
	材料费小计					-	3.4	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 14 页 共 29 页

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷涂料	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	56.00
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价	
11-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m <sup>2</sup>	0.01	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
	人工单价			1050.61	123.56		325.48
	128元/1:1日			小计			
				本计价材料费			
				清单项目综合单价			
				18			
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价
其他材料费				-	4.24	-	
材料费小计				-	4.24	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001  
标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 15 页 共 29 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	2.20							
010807001001		金属(塑钢、断桥)窗		m2									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	材料费	人工费	机械费	管理费 和利润		
8-67	隔热断桥铝合金阳台封闭窗 安装	100m2	0.01	2961.3	40257.51		906.17	402.58	29.61			9.06	
人工单价				小计				402.58	29.61			9.06	
104.73元/日				未计价材料费									
				清单项目综合单价				-441.25					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	隔热断桥铝合金阳台封闭窗(含中空玻璃)		m2	1	356.89	356.89							
	其他材料费				-	-45.68							
	材料费小计				-	402.57							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

项目编号	010401012004	项目名称	砖砌包立管	计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	4.37				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-32	零星砌体 普通砖	10m <sup>3</sup>	0.1	2017.29	2132	43.92	765.93	201.73	213.2	4.39	76.59
人工单价				小计				201.73	213.2	4.39	76.59
106.13元/工日				未计价材料费				495.92			
清单项目综合单价								495.92			
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
烧结煤矸石普通砖 210*115*53				下块	0.5514	329.7	181.8	-	-		
干混砌筑砂浆 DM M10				m <sup>3</sup>	0.2142	144.36	30.92	-	-		
其他材料费				-				0.48	-		
材料费小计				-				213.2	-		
材料费明细											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001  
 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造  
 项目编码：030111004001  
 项目名称：配线  
 计量单位：m  
 工程量：30  
 第 17 页 共 29 页

清单综合单价组成明细		数量		单价		合价			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借4-13-28	穿动力线 铜芯 导线截面≤16mm <sup>2</sup>	10m	0.1	9.5	1.42		3.26		
	人工单价			小计					
	117.28元/日			未计价材料费					
				小计					
				8.4					
清单项目综合单价									
				9.82					
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	台价(元)	暂估单价(元)	暂估台价(元)
			绝缘电线 铜芯 导线截面≤16mm <sup>2</sup>	m	1.05	8	8.4		
			其他材料费			-	0.14	-	
			材料费小计			-	8.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 18 页 共 29 页

项目编码		030411004002			项目名称			配线		计量单位		m		工程量		280			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润								
借1-13-25	穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm <sup>2</sup>	10m	0.1	7.67	1.22		2.81			0.77		0.12					0.28		
	人工单价																		
	106.53元/工日																		
	小计											0.77	0.12						0.28
	未计价材料费																		
	清单项目综合单价											1.7							
	材料费																		
	其他材料费																		
	材料费小计												0.66						
	主要材料名称、规格、型号											单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	BV-4mm <sup>2</sup> 铜芯 导线截面≤4mm <sup>2</sup>											m	1.05	0.53	0.53				
	材料费																		
	其他材料费																		
	材料费小计																		
	管理费																		
	其他材料费																		
	材料费小计																		
	主要材料名称、规格、型号																		
	材料费																		
	其他材料费																		
	材料费小计																		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001      标段： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

项目编码	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm <sup>2</sup>	10m	0.1	8.7	1.48		3.21
人工单价				0.87	0.15		0.32
小计				0.87	0.15		0.32
107.11元 (二)				未计价材料费			0.73
清单项目综合单价							
主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估合价 (元)
BY-1.5mm <sup>2</sup> 铜芯 导线截面≤2.5mm <sup>2</sup>			m	1.16	0.63	0.73	
其他材料费					-	0.15	
材料费小计					-	0.87	
材料费明细							
小计							
清单项目综合单价							
主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估合价 (元)
其他材料费							
材料费小计							
小计							
清单项目综合单价							
主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估合价 (元)
其他材料费							
材料费小计							
小计							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 20 页 共 29 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		160		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
借1-12-125	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径16mm	10m	0.1	68.68	11.96		26.84	6.87	1.2			2.68			2.68	
人工单价				小计					6.87					1.2		2.68
103.12元/工日				未计价材料费					1.61							
清单项目综合单价				12.36												
材料费明细		DN16 PVC塑料管 外径16mm		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价						
其他材料费				材料费小计			-	1.2	-							
							-	2.82	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 21 页 共 29 页

项目编码		项目名称		双绞线缆		计量单位		m		工程量		300	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借5-2-12	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1	1.62	0.04	0.03	0.4	1.62	0.04	0.03	0.03	0.	0.
	人工单价		小计					1.62	0.04	0.03	0.03	0.	0.
	124.62元 工日			未计价材料费					2.05				
				清单项目综合单价					4.14				
	主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
材料费明细	网线 超五类屏蔽 24AWG		m		1.05		1.95		2.05				
	其他材料费						-		0.04		-		
	材料费小计						-		2.09		-		

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

项目名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 22 页 共 29 页

项目编码		030104035001		项目名称		五孔插座		计量单位		个		工程量		16		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
供1-11-309	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	6.01	0.84		2.41	6.01	0.84		2.41					
	人工单价			小计					6.01	0.84		2.41				
	107.32元/工日			未计价材料费					33.22							
	清单项目综合单价												42.48			
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	暗装五孔插座 单相 暗插座 电流≤15A			套	1.02	32.57	33.22	-	-							
费用	其他材料费					-	0.84	-	-							
	材料费小计					-	34.06	-	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001
标段： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造
第 23 页 共 29 页

项目编码		项目名称			信息插座			计量单位		个		工程量		8				
定额编号		定额项目名称		数量		单位		清单综合单价组成明细										
								人工单价		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费
借5-2-80	1	安装信息插座底座(接线盒) 砖墙内		1	个	12.24	0.76		4.06	12.24	0.76							
人工单价				小计						12.24	0.76							
124.9元				小计						30.77	0.76							
				未计价材料费						30.77	0.76							
				小计						47.83								
清单项目综合单价																		
材料费		主要材料名称、规格、型号		数量		单位		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
				1.01		个		30.47		30.77								
		其他材料费						-		0.76		-						
		材料费小计						-		31.53		-						

注： 1. 如不使用省建设工程主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 24 页 共 29 页

项目编码		030413002001		项目名称		滑 (H)槽		计量单位		m		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借11-1-1	开槽 砖槽	m	1	4.87	0.52		2.41	4.87	0.52		2.41				
人工单价				小计				4.87	0.52		2.41				
81.17元/工日				本计价材料费				7.8							
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
其他材料费								-		0.52		-			
材料费小计								-		0.52		-			
材料费明细															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造\_签证\_变更001

标段： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 25 页 共 29 页

项目编码	项目名称	计量单位	台	工程量	台	1					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入 式半周长1.0m	台	1	125.44	24.27		41.49	125.44	24.27		11.49
	人工单价			小计				125.44	24.27		11.49
	122.62元/工日			未计价材料费				420			
				清单项目综合单价			611.2				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
				台	420	420					
	其他材料费			-	24.27	-					
	材料费小计			-	441.27	-					

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

标段： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 26 页 共 29 页

项目编码		030501012001		项目名称		交换机		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
05-1-86	交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口	台	1	374.84	16	9.12	122.05	374.84	16	9.12	122.05				
	人工单价			小计					374.84	16	9.12	122.05			
	124.95元/工日			未计价材料费					350						
				清单项目综合单价					872.01						
				材料费明细											
				主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				交换机		台	1	350	350						
				其他材料费				-	16	-					
				材料费小计				-	366	-					

注： 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001  
标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 27 页 共 29 页

项目编码		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	40		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$	100m	0.01	446.69	2979.19		135.2	4.47	29.79	1.35	
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.005	57.44	178.73		17.28	0.29	0.89	0.09	
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.005	46.64	199.08		14.18	0.23	1	0.07	
人工单价				小计				4.99	31.68	1.51	
114.25元 工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
									38.18		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	塑料水落管 $\phi 110$ 以内		m	1.05	22.12	23.23					
	其他材料费				-	8.49					
	材料费小计				-	31.72					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

项目编号		01B001		项目名称		楼梯铜扣角		计量单位		m		工程量		150	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-92	楼梯、台阶踏步防滑条 青铜板(直角) 5*50	100m	0.01	826.62	5972.17		206.45	8.27	59.72						2.06
	人工单价							8.27	59.72						2.06
	139.63元/工日														
	未计价材料费														
	清单项目综合单价												70.05		
	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
材料费 说明	青铜板(直条) 5mm*50mm		m	1.06	54.43	57.7	-	-							
	硅酮结构胶 300ml		支	0.15	13.15	1.97	-	-							
	其他材料费					0.05	-	-							
	材料费小计					59.72	-	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更001

项目编码		项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	20			
030-U11002001												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长 ≤ 120mm	10m	0.1	89.82	27.11		32.14	8.98	2.71			3.21
	人工单价			小计				8.98	2.71			3.21
113.41元	工日			未计价材料费						2.63		
清单项目综合单价												
	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料线槽		m	1.05	2.5	2.63						
	其他材料费					2.71						
	材料费小计					5.34						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造  
 造-签证变更001

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1238.07			
2	01	其他措施费(费率类)			575.24			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	143.81			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	287.62			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	143.81			
3	02	其他(费率类)						
合 计						1813.31		

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更      标段： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 规费、税金项目计价表

工程名称： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造- 标段： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 签证变更001 维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1552.15		1552.15
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1552.15		1552.15
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	48344.26	9%	4350.98
合 计					5903.13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程结算价汇总表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更002  
 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	19531.69	
1.1	二层	8734.11	
1.2	其他	32502.94	
1.3	三、四层	8294.64	
2	措施项目	1802.13	
2.1	其中：安全文明施工费	1233.32	
2.2	其他措施费（费率类）	568.81	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1533.26	—
4.1	定额规费	1533.26	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	52867.08	
6	增值税	4758.04	—
7	含税工程造价合计	57625.12	
	结算价合计=1+2+3+4+6	57,625.12	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造  
 造-签证变更002

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		二层					8734.11	
1	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 55型材断桥铝窗安装 2. 6+10+6中空钢化玻璃 3. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	19.00	459.69	8734.11	
		分部小计					8734.11	
		其他					32502.94	
1	011107001001	墙面喷刷涂料	1. 清理基层 2. 满刮腻子两遍 3. 白色乳胶漆两遍 4. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	420.00	18	7560	
2	011101005001	自流坪楼地面	1. 8mm厚自流平地面	m <sup>2</sup>	132	54.36	7175.52	
3	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	60	2.97	178.2	
4	030412001002	体育馆专用灯	1. 名称:体育馆专用LED吊灯	套	3	290.14	870.42	
5	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材4mm 2. 防水层数:2 3. 防水层做法:采用热熔施工 4. 含拆除原20厚水泥砂浆保护层、防水层、垃圾清运 5. 部位:大门口平台、二楼幕墙顶平台	m <sup>2</sup>	140	119.42	16718.8	
		分部小计					32502.94	
		三、四层					8294.64	
1	030412001001	平板灯	1. 安装200*1200平板灯 2. 满足相关规范及图纸要求	套	36	221.26	7965.36	
2	011302001001	吊顶天棚	1. 双层石膏板天棚 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	6.0	51.88	329.28	
本页小计							19531.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造  
 造-签证变更002

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)			
						综合单价	合 价	其 中	
								暂估价	
		分部小计					8294.64		
		措施项目							
本页小计									
合 计								49531.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远胜教育学院逸夫楼维护改造-签证变更002

标段：郑州大学南校区远胜教育学院逸夫楼维护改造

第 1 页 共 8 页

项目编码		项目名称		金属(塑钢、断桥)窗		计量单位	m2		工程量	19.00	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金普通窗安装 平开	100m2	0.01	2351.37	42895.18		720.33	23.51	428.95		7.2
人工单价				小计				23.51	428.95		7.2
104.72元 工日				未计价材料费				159.69			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
塑料膨胀螺栓		套	7.2163	0.4	2.89						
铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm		个	7.1456	0.51	3.61						
硅酮耐候密封胶		kg	1.0224	33.31	34.06						
聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	1.5137	18.69	28.29						
其他材料费		元	1.067	1	1.07						
铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)		m2	0.9459	379.35	358.83						
其他材料费				-	0.18						
材料费小计				-	128.96						

材料费明细

注：1.如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更002

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

项目编码		011107001001		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m <sup>2</sup>		工程量		420.00		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
11-139	乳胶漆 室内 墙面 三遍	100m <sup>2</sup>	0.01	1050.64	423.56		325.48	10.51	4.24			3.25				
人工单价				小计					10.51	4.24			3.25			
128元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价 18																
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
其他材料费				元	0.0467	1	0.05									
聚丙烯漆				kg	0.1162	9.86	1.15									
聚丙烯乳胶漆内墙用				kg	0.2781	6.42	1.79									
成品腻子粉				kg	2.0412	0.56	1.14									
其他材料费						-	0.11	-								
材料费小计						-	4.24	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
 表-09

# 综合单价分析表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更002      标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造      项目名称: 自流坪楼地面      计量单位: m<sup>2</sup>      工程量: 132      第 3 页 共 8 页

项目编码		项目名称		项目单位		m <sup>2</sup>		132			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-9 + 11-10 * 4	水泥基自流平砂浆 面层1mm 厚 实际厚度(mm):8	100m <sup>2</sup>	0.01	2331.85	2503.21	16.36	584.81	23.32	25.03	0.16	5.85
人工单价				小计			23.32	25.03	0.16	5.85	
139.63元 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水泥基自流平砂浆	m <sup>3</sup>	0.0082	3015.95	24.73	-	-				
	其他材料费			-	0.12	-	-				
	材料费小计			-	25.15	-	-				
清单项目综合单价 54.36											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更002

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

项目编号		030411004001		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		60		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
借1-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm <sup>2</sup>	10m	0.1	8.7	1.18		3.21	0.87	0.15			0.32				
	人工单价			小计					0.87	0.15					0.32	
107.41元/工日				未计价材料费					1.63							
清单项目综合单价				2.97												
材料费				主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
						元	0.0032	1								
其他材料费				PV-2.5mm <sup>2</sup> 铜芯 导线截面≤2.5mm <sup>2</sup>		数量										
						m	1.16	1.401	1.63							
其他材料费				其他材料费		材料费小计					1.77					

注：1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更002

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 5 页 共 8 页

项目编码		项目名称		计量单位		套		工程量		
030412001002		体育馆专用灯		套		套		3		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
借4-14-5	其他普通灯具安装 吊链灯	套	1	15.16	7.1		5.28	15.16	7.1	5.28
人工单价				小计			7.1			5.28
117.52元/工日				未计价材料费			262.6			
清单项目综合单价										
							290.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费			元	0.1301	1	0.13			
体育馆专用灯 吊链灯			套	1.01	260	262.6				
其他材料费						-	6.97	-		
材料费小计						-	269.7	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更002

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

项目编号		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m <sup>2</sup>		工程量		140			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
9-31 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法-一层 平面 实际层数(层):2	100m <sup>2</sup>	0.01	518.98	7980.05		157.32	5.19	79.8				1.57				
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m <sup>2</sup>	0.1	53.81			13.97	5.38					1.4				
16-39 换	抹灰层铲除 楼地面 水泥面层 如需铲除找平层者,每10m <sup>2</sup> 增加人工10.20工日	10m <sup>2</sup>	0.1	154.19			35.83	15.42					3.58				
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m <sup>3</sup>	0.003	376.9			115.57	1.13					0.35				
16-121 + 16-125 * 21	建筑垃圾外送 运距1000m以内 实际运距(m):25000	10m <sup>3</sup>	0.003	353.4		1131.29	130.84	1.06					3.39				
人工单价				小计					28.18		79.8		4.15		7.29		
90.47元/工日				未计价材料费					119.42								
清单项目综合单价																	
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
SBS改性沥青防水卷材		m <sup>2</sup>	2.3127	31.59	73.06												
改性沥青嵌缝油膏		kg	0.1114	12	1.34												
液化石油气		kg	0.5712	4.4	2.51												
SBS弹性改性沥青防水胶		kg	0.2892	10	2.89												
材料费小计				-		-											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更002

第 7 页 共 8 页

项目编码	项目名称	平板灯	计量单位	套	工程量	36					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
借4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm	套	1	14.84	19.01		5.61	14.84	19.01		5.61
人工单价			小计				14.84	19.01		5.61	
107.51元/日			未计价材料费						181.8		
清单项目综合单价											
材料费			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费			0.4227	1	0.42						
铜接线端子 20A			1.015	16.04	16.28						
200*1200平板灯 灯罩周长>1100mm			1.01	180	181.8						
其他材料费					2.31						
材料费小计					200.81						
管理费											
利润											
综合单价											
合价											
小计					221.26						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更002

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 8 页 共 8 页

项目编号		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m <sup>2</sup>		工程量		6.0		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
13-77	铝合金条板天棚龙骨	100m <sup>2</sup>	0.01	1094.16	1532.42	139.26	424.08	10.94	15.32	1.39	4.24					
13-80	天棚复合板基层 9mm	100m <sup>2</sup>	0.01	694.81	1333.47		269.33	6.95	13.33	1.39	2.69					
人工单价				小计												
				128.01元/工日												
				清单项目综合单价		未计价材料费										
				54.88												
材料费明细				主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
				复合板 89		m <sup>2</sup>	1.05	12.03	12.63							
				铝合金条板天棚龙骨(中型)		m <sup>2</sup>	1.05	12.03	12.63							
				其他材料费												
				材料费小计												
				-												
				3.4												
				28.66												
				-												
				-												
				-												
				-												
				-												
				-												

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造  
造-签证变更002

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1233.32			
2	01	其他措施费(费率类)			568.81			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	142.2			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	281.11			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	142.2			
3	02	其他(费率类)						
合 计					1802.13			

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更      标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造- 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 签证变更002 维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1533.26		1533.26
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1533.26		1533.26
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	52867.08	9%	4758.04
合 计					6291.30

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程结算价汇总表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更003      标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	60048.2	
1.1	一层	53180.5	
1.2	其他	6867.7	
2	措施项目	1249.58	
2.1	其中: 安全文明施工费	855.78	
2.2	其他措施费(费率类)	393.8	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	1061.21	—
4.1	定额规费	1061.21	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	62358.99	
6	增值税	5612.31	—
7	含税工程造价合计	67971.3	
结算价合计=1+2+3+4+6		67,971.30	0

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		一层					53180.5		
1	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：石材	m <sup>2</sup>	73	10.3	751.9		
2	060104006001	运输土石方	1. 施工现场深度保洁 2. 垃圾外运 3. 运距由施工方自行考虑	m <sup>3</sup>	7.3	71.97	525.38		
3	011205001001	石材柱面	1. 安装方式：干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.8mm厚大理石	m <sup>2</sup>	83	625.34	51903.22		
		分部小计					53180.5		
		其他					6867.7		
1	031004004001	洗涤盆	1. 材质：2.5mm厚不锈钢 2. 规格、类型：1.2*0.3*0.3m	组	1	662.21	662.21		
2	011209001001	玻璃幕墙（上悬窗）	1. 8mm钢化白色玻璃幕墙安装 2. 满足相关规范及图纸要求	m <sup>2</sup>	0.78	523.83	408.59		
3	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢	m	190	30.51	5796.9		
		分部小计					6867.7		
		措施项目							
本页小计								60018.2	
合计								60018.2	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 综合单价分析表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更003  
 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造  
 项目编码：011205001001  
 项目名称：石材柱面  
 计量单位：m<sup>2</sup>  
 工程量：83

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	
12-79	柱(梁)面镶贴块料 柱面 背 枪式干挂石材	100m <sup>2</sup>	0.01	9957.98	49395.09	20.54	99.58	193.95	0.21	31.59
人工单价				小计			99.58	193.95	0.21	31.59
139.63元 工日				未计价材料费			625.31			
清单项目综合单价										
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
石材 600mm*900mm		m <sup>2</sup>	1.06	380	402.8					
铝合金石材干挂挂件		套	7.548	2.88	21.74					
铝合金型材转接件		kg	2.041	18.12	36.98					
不锈钢六角螺栓 M8*30		套	7.548	0.5	3.77					
不锈钢六角螺栓 M6*30		10个	0.7548	3	2.26					
不锈钢石材背栓		个	7.548	1.65	12.45					
合金钢钻头 φ10		个	0.0561	10	0.56					
云石AB胶		kg	0.1961	36.7	7.2					
石材切割锯片		片	0.018	31.52	0.57					
密封胶		kg	0.3967	12.9	5.12					
硬白蜡		kg	0.0265	5.8	0.15					
棉纱		kg	0.01	9.62	0.1					

材料费  
说明

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。





# 综合单价分析表

工程名称： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更003

标段： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

项目编号		011209001001		项目名称		玻璃幕墙（上悬窗）		计量单位		m <sup>2</sup>		工程量		0.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-212	玻璃幕墙 明框	100m <sup>2</sup>	0.01	13414.04	34096.85	286.01	4585.78	134.14	340.97	2.86	45.86				
人工单价				小计											
128元/工日				未计价材料费											
				清单项目综合单价						523.83					
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
其他材料费		元	21.0387	1	21.04										
铝合金型材 140系列		kg	9.8383	16.32	160.56										
空心胶条		m	7.2917	1.92	14										
钢化镀膜玻璃 6+6		m <sup>2</sup>	0.9532	119.52	113.93										
耐候胶		L	0.2231	40.26	8.98										
其他材料费				-		22.46									
材料费小计				-		340.97									

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更003

标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

项目编码		项目名称		计量单位		工程数量				
011105006001		金属踢脚线		m		190				
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合计		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
11-65	金属踢脚线	100m <sup>2</sup>	0.0015	3665.41	15750		915.42	23.63	1.37	
			小计	5.5	23.63		5.5	23.63	1.37	
			人工单价							
			139.63元/工日							
清单项目综合单价								30.51		
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合计(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
								数量	单价(元)	合计(元)
	金属踢脚线 综合	m <sup>2</sup>	0.1575	150	23.63					
材料费小计				-	23.63					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更003      标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		855.78			
2	01	其他措施费(费率类)			393.8			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	98.45			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	196.9			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	98.45			
3	02	其他(费率类)						
合 计						1249.58		

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-签证变更 003      标段： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
1	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造- 标段： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼  
 签证变更003 维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1061.21		1061.21
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1061.21		1061.21
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	62358.99	9	5612.31
合 计					6673.52

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-设计变更  
 标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		整个项目					33827.63		
1	011303001002	采光天棚	1. 80mm*80mm*3mm方钢龙骨, 100*200*6mm方钢龙骨 2. 5+5双层夹胶钢化镀膜玻璃 3. 满足相关规范及图纸要求	m2	162.08	397.27	64389.52		
2	011303001003	采光天棚	1. 80mm*80mm*3mm方钢龙骨 2. 5+5双层夹胶钢化镀膜玻璃 3. 满足相关规范及图纸要求	m2	-140.16	218.05	-30561.89		
		措施项目							
本页小计								33827.63	
合 计								33827.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-设计变更

第 1 页 共 2 页

项目编码	011303001002	项目名称	采光天棚	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	162.08	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合计
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-23 换	玻璃采光顶屋面 钢龙骨上安 钢化玻璃	100m <sup>2</sup>	0.01	7890.01	10074.46		2574.74	25.75
	人工单价			小计				25.75
	104.72元/工日			未计价材料费				191.89
				清单项目综合单价				397.27
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
橡胶条(大)		m	1.3772	3.16	4.35			
橡胶垫片 250宽		m	0.4591	5.21	2.39			
带帽六角螺栓 M12以外		kg	0.0328	5.85	0.19			
铁钉		kg	0.2692	7.34	1.98			
无光调和漆		kg	0.1326	12.03	1.6			
熟桐油		kg	0.067	43.31	2.9			
5+5双层夹胶钢化镀膜玻璃		m <sup>2</sup>	1.0917	80	87.34			
镀锌钢管		t	0.0305	6283.19	191.61			
材料费小计					292.39			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-设计变更

标段: 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 2 页 共 2 页

项目编号		011303001003		项目名称		采光天棚		计量单位		m2		工程量		-140.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-23	玻璃采光顶屋面 钢化骨上安钢化玻璃	100m2	0.01	7890.01	11341.1		2574.74	78.9	113.41		25.75				
人工单价				小计					78.9					25.75	
101.72元/TFH				未计价材料费											
清单项目综合单价															
218.05															
主要材料名称、规格、型号															
扁钢 100mm*10mm		kg	0.5458	3.22	1.76										
扁钢 5		kg	2.838	3.19	9.05										
槽钢 63mm*40mm*4.8mm		kg	4.6082	3.24	14.93										
T型钢 25mm*25mm		kg	2.9428	3.34	9.83										
橡胶条(大)		m	1.3772	3.16	4.35										
橡胶垫片 250宽		m	0.4591	5.21	2.39										
带帽六角螺栓 M12以外		kg	0.0328	5.85	0.19										
铁钩		kg	0.2692	7.34	1.98										
钢化玻璃 8.5		m2	1.0917	59.02	64.43										
无光调和漆		kg	0.1326	12.03	1.6										
熟桐油		kg	0.067	43.31	2.9										
材料费小计															
113.41															

材料费说明

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造-设计变更      标段：郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		186.65			
2	01	其他措施费(费率类)			85.88			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	21.47			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	42.94			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	21.47			
3	02	其他(费率类)						
合 计					272.53			

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 签证确认申请单

项目名称：郑州大学远程教育学院逸夫楼维护改造工程      签证编号：001

合同名称	郑州大学远程教育学院逸夫楼维护改造工程合同	合同编号	
开工日期	2021.06.15	完工日期	2021.07.24
签证 确 认 内 容	<p>一、因雨水排水需要增加落水管、因玻璃雨棚安全需要增加方钢管及卫生间需要管道封包：1. 中庭天井玻璃雨新增 PVC110 雨水落水管 40 米。2. 一至四楼卫生间立管需要砖封包 7 根, 总计 17.48m<sup>3</sup>。3. 楼梯安装铜板扣角 4 根, 计 150m。4. 一楼安装 PVC 线槽 20 米。</p> <p>二、因二楼休息区天花吊顶坠落需增加：1. 二楼休息区双层石膏板吊顶 63 平方。2. 9.5mm 厚双层石膏板包立柱、暖气片 6 平方 (40*60mm 方木龙骨, 间距 100mm)。3. 飘窗石材 (1.8mm 厚大理石) 2.5 平方。4. LED 筒灯 16 套。5. 成品铝合金暖气片罩 1800*1500 一个。6. 顶棚乳胶漆 82 平方。7. 木地板 11 平方。</p> <p>三、因存在墙面瓷片安全及原窗户破旧渗水问题三楼教职员休息区改造：1. 拆墙面瓷砖 63 平方及运输垃圾 6 立方。2. 墙面粉刷 20 厚 1:2 水泥沙浆 56 平方。3. 墙面乳胶漆 56 平方。4. 断桥铝合金窗户 2.2 平方。</p> <p>四、因四楼大办公室电路老化存在安全隐患问题需要更换电路：1. 铜线 (12 平方) 30 米。2. 铜线 (4 平方) 280 米。3. 铜线 (1.5 平方) 100 米。4. 线管 (DN16) 160 米。5. 超五类网线 300 米。6. 暗装五孔插座 16 个。7. 双口网线插座 8 个。8. 墙面开槽 24 米。9. 强电箱一台。10. 交换机一台。</p>		
申报金额	52695.24 元		
建设单位 (盖章)	施工单位 (盖章)	监理单位 (盖章)	
 远程教育学院 4101030147199	 郑州大学工程集团有限公司 4101043313579	 郑州大学工程集团有限公司 101055282754	
负责人： 	负责人： 	负责人： 	







## 签证确认申请单

项目名称： 郑州大学远程教育学院逸夫楼维护改造工程      签证编号：002

合同名称	郑州大学远程教育学院逸夫楼维护改造工程合同	合同编号	
开工日期	2021.08.12	完工日期	2021.09.15
签证 确 认 内 容	<p>一、因原二楼楼梯间窗户存在安全隐患需要更换：1. 断桥铝窗户（65 型材）19 平方。</p> <p>二、因设计漏项需要增加（楼梯间乳胶漆、三、四楼灯具及吊顶）1. 楼梯间乳胶漆 420 平方，2. 三、四楼办公 LED 灯（200*1200mm）36 套。3. 三、四楼吊顶 6 平方（轻钢龙骨、9.5mm 厚双层石膏板）。</p> <p>三、因中庭阳光房铺设塑胶地板需要地面做自流平及增加灯具：1. 自流平（8.0mm）132 平方。2. 体育馆专用 LED 吊灯 3 套及 2.5 平方铜线 60 米。</p> <p>四、大门口平台、二楼幕墙顶平台原 20 厚水泥砂浆保护层、防水层拆除，垃圾清运 25Km；新铺 4mm 厚双层 SBS 改性沥青防水卷材 140m<sup>2</sup>。</p>		
申报金额	57625.12 元		
建设单位（盖章）	施工单位（盖章）	监理单位（盖章）	
负责人：	负责人：王松	负责人：	

## 签证确认申请单

项目名称：郑州大学远程教育学院逸夫楼维护改造工程      签证编号：003

合同名称	郑州大学远程教育学院逸夫楼维护改造工程合同	合同编号	
开工日期	2021.09.29	完工日期	2021.10.15
签证 确 认 内 容	<p>一、因院方要求大门立柱及门楣瓷砖更换为石材：1. 拆掉原立柱及门楣石材 73 平方。2. 清理垃圾 7.3m<sup>3</sup>。3. 干挂立柱及门楣石材（2.8mm 厚大理石）83 平方。</p> <p>二、因存在成品拖把池体积小、幕墙玻璃换气不通畅及三四楼木质踢脚线年久腐烂，现更换： 1. 不锈钢拖把池（1.2 长 0.3 宽，2.5mm 厚）一个。2. 玻璃幕墙上旋窗 0.6*1.3m 一个。3. 不锈钢踢脚线（0.15 高）190m。</p>		
申报金额	67971.3 元		
 建设单位（盖章）	 施工单位（盖章）	 监理单位（盖章）	
负责人： 	负责人： 	负责人： 	

## 签证确认申请单

项目名称：郑州大学远程教育学院逸夫楼维护改造工程      签证编号：004

合同名称	郑州大学远程教育学院逸夫楼维护改造工程合同	合同编号	
开工日期		完工日期	
签 证 确 认 内 容	依据设计变更及合同第6页1.13项约定，采光天棚经双方重新核定该单项工程综合单价为397.27元/m <sup>2</sup> 。		
申报金额	37421.44元		
建设单位（盖章）	施工单位（盖章）	监理单位（盖章）	
			
负责人： 	负责人：王少松	负责人： 	

## 签证确认申请单

项目名称： 郑州大学远程教育学院逸夫楼维护改造工程      签证编号：005

合同名称	郑州大学远程教育学院逸夫楼维护改造工程合同	合同编号	
开工日期		完工日期	
签证 确认 内容	<p>1. 感应水龙头改为普通水龙头；</p> <p>2. 具体扣减工程量如下：一楼室外块料墙面 20.71 m<sup>2</sup>；一楼室外块料柱面 17.23 m<sup>2</sup>；木制门 5 套；四楼复合木地板讲台 13.6 m<sup>2</sup>；三楼 LED 筒灯 22 套；二楼 LED 长条灯 2 套；四楼 LED 筒灯 30 套；一楼灯带 84.7m；室外 LED 屏购置安装 1 套；金属字 53 个；钢支撑 0.131t；综合脚手架 60 m<sup>2</sup>；18mm 厚木纹护墙板 15 m<sup>2</sup>；墙面乳胶漆 25.18 m<sup>2</sup>；讲台、定制书架取消；600*600 地板砖 37.13 m<sup>2</sup>；木窗帘盒 5.85m；双层石膏板吊顶 15.5 m<sup>2</sup>石狮子吊装费扣减。</p>		
申报金额	-124590.56 元		
建设单位（盖章）	施工单位（盖章）	监理单位（盖章）	
负责人：	负责人：王少梅	负责人：	

# 建筑工程材料认价单

工程名称： 郑州大学南校区远程教育学院逸夫楼维护改造

序号	材料名称	单位	数量	规格型号	乙方拟认价 (元)	甲方确认价 (元)	备注
1	蹲式大便器	个	24		500	12000	
2	挂式小便器	个	12		800	9600	
3	脚踏式冲洗 阀	个	24		800	19200	
4	埋入式感应 控制器	个	12		500	6000	
5	飘窗石材	M2	2.625	1.8mm厚 大理石	290	761.25	
6	强电箱	套	1		420	420	
7	交换机	台	1		350	350	
8	体育馆专用 LED吊灯	套	3		260	780	
9	立柱、门楣 石材	m2	81.62	2.8mm厚 大理石	380	31015.6	
10	2.5mm厚不 锈钢拖把池	套	1	(1.2*0. 3*0.3m)	600	600	
11	200*1200 平板灯	套	36		180	6480	
12	5+5 双层夹 胶钢化镀膜 玻璃	M2	176.9 4		80	14155.2	

建设单位(盖章):



负责人(签字):

*(Handwritten signature)*

2021年6月20日

监理单位(盖章):



负责人(签字):

*(Handwritten signature)*

2021年6月20日

施工单位(盖章):



负责人(签字):

*(Handwritten signature)*

2021年6月20日





# 设计变更

工程名称	郑大继续教育学院逸夫楼改造项目	有关图号	
设计单位	郑州杰品陈设装饰设计有限公司	变更原因	现场交底安装方式调整
抄送	施工、监理及审查单位	变更日期	2021年6月22日


内容及附图：关于2021年6月22日现场交底问题回复：

- 1、一层大厅地台调整与楼梯对齐如图1。
- 2、教工之家断桥铝门排列方式调整如图2。
- 3、一层玻璃钢构取消玻璃固定构件驳接爪取消，钢结构及玻璃规格间距调整如图3。
- 4、三层教室3间改1间改2间改1间，如图5。
- 5、一楼与教工休闲室断桥铝窗户方钢原来的100mm\*80mm\*6mm改为80mm\*80mm\*2mm如图4。







工程名称		新建桥梁门墩工程	
设计单位		某某设计院	
项目负责人		某某	
专业负责人		某某	
审核人		某某	
日期		2023.10.15	
图号		G-04	



工程名称		某某工程	
设计单位		某某设计院	
项目负责人		某某	
专业负责人		某某	
审核人		某某	
日期		2023.10.15	
图号		G-05	



设计  
 审核  
 批准

设计  
 审核  
 批准

设计  
 审核  
 批准

设计  
 审核  
 批准

10-0	
名称	
规格	
数量	
单位	
备注	

设计  
 审核  
 批准